

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 2 日

星期: 二
工程名称: 张墅鼎辉新能源3.28MW分布式光伏项目

天气: 多云
气温: 9-14℃

监
理
工
作
情
况

建业项目屋面施工问题消缺, 对升压变箱吊装进行旁站, 下午同甲方、总包方对天义恒项目进行验收, 发现存在以下问题:

- 1、大屋面组件安装不平整, 需进行调整.
- 2、电缆桥架盖板均未按要求使用抱箍捆扎固定.
- 3、桥架、接地扁钢出现镀锌层脱落现象, 需重新进行防锈处理.
- 4、组件边压穿刺需进行处理, 不能影响美观.
- 5、屋面彩钢瓦多处损坏, 需采取措施进行修补.

东星项目组件验收: 组件阵列排列不整齐

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

建业项目屋面问题消缺 7人.

升压变吊装 7人

裕隆锦源项目组件安装完成40%, 11人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨恒, 王超

记录人: 杨恒

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制