

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 8 日

星期: 日

工程名称: 海盐县新能源3.28MW分布式光伏项目

天气: 晴
气温: 9-16°C

监
理
工
作
情
况

巡视东星项目中发现以下问题:

1. 导轨与导轨间接地线裸露在外过多, 影响工程美观度.
2. 导轨与导轨间接地线压接不到位, 紧固度不合格易脱落.
3. 逆变器安装不平整.

对总包单位下发工作联系单, 要求加强现场施工质量管理, 增强施工人员技术水平, 对安装不合格的接地及时进行返工整改.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

东星项目 11 人.

导轨间接地施工完成.

电缆敷设完成 30%.

其
它
事
项

因裕荣弹簧项目未搭建脚手架, 爬梯未装安全防护, 即日起停止施工, 经总包和我方验收后, 无安全隐患问题方可开始施工.

本日现场监理人员

杨旭 王超

记录人: 杨旭

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):