

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 9 日

天气: 晴
气温: 5-10°C

工程名称: 诸暨市新能源3.28MW分布式光伏项目

监
理
工
作
情
况

对天义恒项目同甲方、承包方进行复验,验收不合格,存在以下问题:

- ①. 组件阵列整改未完成,仍存在不整齐现象.
- ②. 组件安装螺栓未打紧,不达施工要求.
- ③. 扁铁接地松动.
- ④. 组件间接地线松动.

要求施工方重新整改,对不合格项目工序进行整改.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

东星项目11人.
电缆敷设完成50%.
对不合格工序进行整改.

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨恒、王超

记录人: 杨恒

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):