

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 13 日

期: 五

工程名称: 诸暨县特新能源3.28MW分布式光伏项目

天气: 晴
气温: 1-12°C

监
理
工
作
情
况

对天义恒项目组件整改进行整改指导。
对裕荣弹簧项目、东星项目进行巡视。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

天义恒3人, 裕荣弹簧8人, 东星7人
天义恒项目整改完成
裕荣弹簧项目桁架安装完成10%
东星项目电缆敷设完成50%

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨恒、王超

记录人: 杨恒

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制