

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 2 月 19 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 6-8°C

工程名称: 诸暨鼎峰新能源3.28MW分布式光伏项目

巡视土库项目箱变基础施工

存在问题: 1. 基槽浮土未清理干净。

2. 未打垫层已筑砌基础墙。

3. 现场部分人员未佩戴安全帽。

整改要求: 1. 2点按施工设计图纸要求施工整改。

3点未戴安全帽不予进入施工现场施工。

下发监理通知单JHGF-T2-20170219。

 监
理
工
作
情
况

 施
工
情
况

 其
它
事
项

承包单位

施工内容及进度

土建施工6人

箱变基础墙砌筑完成

本日现场监理人员

杨恒 袁源霖

记录人:

杨恒

总监 (总监代表):