

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 27 日

星期: 一

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 南暨县裕泰新能源13.28MW分布式光伏项目

监
理
工
作
情
况

巡视裕泰新能源项目箱变基础施工, 屋面阵列接地施工
 现场未佩戴安全帽工人较多, 需经监理多次督促
 才会佩戴安全帽.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

土建3人, 电气6人

箱变基础施工完成, 开始制做基础梁模板,
 阵列间接地完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨旭、董东霖

总监(总监代表):

记录人:

杨旭