

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 22 日

星期: 10

天气: 晴

气温: 8-12℃

工程名称: 诸暨县新能源3.28MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视建业、天义恒、铭化、东星、裕荣弹簧厂项目。 东星项目组件进场。组件吊运巡视。 铭化项目外墙桥架安装。电缆敷设。 裕荣弹簧厂项目组件进厂 天义恒项目组件安装。电缆敷设。桥架安装。逆变器安装 建业项目逆变器安装。电缆敷设布线。组件安装。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	前包3人, 铭化11人, 东星11人, 天义恒7人, 建业4人, 裕荣弹簧厂4人 建业项目组件安装完成90%, 桥架安装完成80%。 东星项目组件吊运完成。天义恒项目组件安装完成。 天义恒项目外墙桥架安装完成。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨恒 王超	
记录人: 杨恒	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	