

监 理 日 记()

日期: 2016 年 11 月 17 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 16~18℃

工程名称: 青州尧王制药有限公司12MW屋顶分布式电站

监
理
工
作
情
况

全场巡视, 无安全隐患,
检查机具, 报送资料.
查检进场材料, 符合设计要求.
三方取样见证.

施
工
情
况

承包单位: 江苏省江建集团有限公司 施工内容及进度

管理人员在岗4人, 施工人员在岗24人
升降机6台, 叉车1台, 焊机7台, 电箱6个
10#厂房, T型钢, 连接板安装
9#厂房钢板下料, T型钢, 连接板安装

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐彪 姚勇

记录人:

姚勇

总监(总监代表):