

监 理 日 记()

日期: 2016年11月19日

星期: 六

工程名称: 青州尧王制药有限公司12MW屋顶分布式电站.

天气: 阴

气温: 4~14℃

监
理
工
作
情
况

全场巡视, 无安全隐患.

检查机具, 报送资料.

查核进场材料, 符合设计要求.

施
工
情
况

承包单位 江苏省江建集团有限公司 施工内容及进度

管理人员在岗4人, 施工人员有28人.

升降机6台 叉车1台, 焊机2台, 电箱6个

10#厂房T型钢, 连接板焊接

9#厂房钢板下料, T型钢, 连接板安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐彪

炳勇

记录人:

炳勇

总监(总监代表):