

监 理 日 记()

天气: 阴

气温: -5~2°C

日期: 2016 年 11 月 22 日

星期: 二

工程名称: 青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式电站.

监
理
工
作
情
况

全场巡视, 无安全隐患.
检查机具, 报送资料.
查验进场材料, 符合设计要求

施
工
情
况

承包单位

江苏省江建集团有限公司 施工内容及进度

管理人员在岗 4 人, 施工人员 30 人.

升降机 6 台, 叉车 1 台, 焊机 7 台, 电箱 6 个

10# 厂房, T 型钢, 连接板焊接

9# 厂房钢板下料, T 型钢, 连接板安装

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐彪

刘勇

记录人:

刘勇

总监 (总监代表):