

监 理 日 记()

日期: 2016年11月24日

天气: 晴

星期: 一

气温: -4-6℃

工程名称: 青洲英王制药有限公司20000屋顶分布式光伏项目

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视, 防护措施, 高空作业的安全保护措施均符合要求, 无安全隐患, 机械设备运行正常, 钢材下料规格尺寸坡口符合要求, 焊接焊缝外观较为美观, 无夹渣、咬边、气孔, 未出现没焊透现象。

施
工
情
况

承包单位: 江苏海工建设集团有限公司 内容及进度

管理人员在岗4人, 施工人员30人。

升降机6台, 叉车1台, 焊机7台, 电箱6个 机械运行正常

10#厂房 防腐刷漆

9#厂房 钢板下料, T型钢连接板安装。

3#厂房 下料 T型钢安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐彪 师勇

记录人:

师勇

总监 (总监代表):