

监 理 日 记()

日期: 2016 年 11 月 26 日

星期: 五

工程名称: 青州尧王制药有限公司2MW屋顶分布式电站

天气: 多云
气温: 2~9℃

监
理
工
作
情
况

1. 各施工面巡视, 无安全隐患.
2. 检查机具, 机械设施设备运行正常.
3. 焊前焊缝周围清理油污、锈等. 清理焊渣、飞溅物, 坡口平滑, 预热温度符合要求.
4. 焊后热处理及时. 焊条使用符合规范要求.

施
工
情
况

承包单位: 江苏省红建集团有限公司 施工内容及进度

施工人员在岗4人. 施工人员30人
升降机6台 叉车1台 焊机7台 电箱6个
9#、3#厂房钢板下料 连接板安装.
4#、5#厂房 T型钢拼装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐彪 李南明 师勇

记录人:

师勇

总监 (总监代表):