

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 11 月 27 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -4 ~ 9℃

工程名称: 青洲瓷瓦制品有限公司 12 MW 屋顶分布式电站.

监
理
工
作
情
况

全场巡视, 无安全隐患
机械设备的运行正常
焊接焊缝符合规范要求

施
工
情
况

承包单位

江苏省江建集团有限公司

施工内容及进度

施工人员在岗 4 人, 施工人数 30 人

4 号机 6 台, 叉车 1 台, 焊机 7 台, 电箱 6 个

9 号, 3 号厂房连接板安装

4 号 5 号厂房丁型钢拼装

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐彪 李尚明 师勇

记录人:

师勇

总监 (总监代表):