

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 11 月 28 日

星期: 一

天气: 晴

气温: -2℃ - 8℃

工程名称: 苏州瑞制药有限公司 12MW 屋顶光伏电站

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视, 无安全隐患,

机械设备运行正常.

施工材料符合规定要求

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏省江建集团有限
公司管理人员在岗 4 人, 施工人员 31 人
升降机 6 台 叉车 1 台, 焊机 7 台 电箱 6 个
9#、3# 厂房 T 型钢安装, 焊接
4#、5# 厂房 T 型钢拼装.其
它
事
项

本日现场监理人员

徐彪 李海明 叶勇

记录人:

叶勇

总监 (总监代表): 徐彪