

监 理 日 记()

日期: 2016年 11月 29日

星期: 二

天气: 阴

气温: 4~9℃

工程名称: 泰州普正制药有限公司12MW屋顶分布式电站.

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视, 无安全隐患,
检查机具, 机械设备运行正常.
下监理联系单一份

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏省建建集团有限公司

管理人员在岗4, 施工人员33人
升降机6台 叉车1台 焊机1台, 电箱6个
3#厂房T型钢安装, 焊接
4#, 5#厂房T型钢拼装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐彪 李海明 师勇

记录人:

师勇

总监(总监代表): 徐彪