

监 理 日 记()

B7

日期: 2016 年 12 月 11 日

星期: 日

工程名称: 青州先王制药有限公司12M屋顶光伏电站.

天气: 多云.

气温: 0~9℃

监 理 工 作 情 况

全场巡视, 无安全隐患,
检查机具, 机械设备运行正常.
查验施工材料, 符合规范要求
材料电缆进场

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏省江建集团有限公司

管理人员在岗4人 施工人员33人
升降机6台 叉车1台. 焊机1台. 电焊机6个
4#厂房T型钢加固焊接, 脚手架搭设
5#厂房T型钢加固焊接, 脚手架搭设.

其 它 事 项

本日现场监理人员

徐彪

师勇

记录人:

师勇

总监 (总监代表):

徐彪

江苏省建设厅监制