

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 15 日

星期: 四

天气: 晴

气温: -3~9℃

工程名称: 青州尧王制药有限公司GMP厂房布式电站.

监 理 工 作 情 况

各施工面巡视, 无安全隐患,
机械或设备运行正常.

查验施工材料符合规范要求
材料电缆进场并报审检验.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏省江建集团有限公司

管理人员在岗4人. 施工人员33人.

升降机6台 叉车1台. 焊机7台. 电箱6个.

5#, 8#厂房T型钢加固焊接. 脚手架搭设.

其 它 事 项

本日现场监理人员

徐彪 师勇

总监 (总监代表):

徐彪

记录人:

师勇

江苏省建设厅监制