

监 理 日 记()

天气: 晴天.
气温: -2~13℃

日期: 2016 年 12 月 18 日

星期: 日

工程名称: 青州美亚制药有限公司 12MW 屋顶分布式电站

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视, 无安全隐患.
机械设备运行正常.
施工材料符合设计规范要求

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏省江建集团有限
公司

管理人员在岗 4 人, 施工人员 33 人.
升降机 6 台, 叉车 1 台, 焊机 7 台, 电箱 6 个
8 井厂房钢结构加固 焊接 脚手架搭设

其
它
事
项

夹具进场并报审检验.

本日现场监理人员

记录人:

师勇

徐彪

师勇

总监 (总监代表):

徐彪