

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 1~13℃

日期: 2016 年 12 月 2 日

星期: 五

工程名称: 苏州尧王制药有限公司 12MW屋顶分布式电站

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视,无安全隐患,
机械设备运行正常,
检查施工材料,符合规定要求

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏省建集团有限公司

管理人员在岗4人, 施工人员33人
4#升降机6台 叉车1台, 电焊机7台 电箱6个
3#厂房药品倒回 现场器具整理,
4#厂房药品倒运
5#厂房T型钢加固焊接

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐彪 李尚明 师勇

记录人:

师勇

总监(总监代表):