

监 理 日 记()

日期: 2016年12月21日

天气: 阴小雨

星期: 三

气温: 3~8℃

工程名称: 青州尧王制药有限公司12MW屋顶分布式电站.

监 理 工 作 情 况

各施工作业面巡视, 机械设备运行正常.
组件的安装符合设计规范要求
下午由于下雨无法安装而停工.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏省江建集团有限公司

管理人员4人, 施工人员80人.
升降机台, 叉车台, 焊机7台, 电箱6个, 吊车1辆
8#厂房钢结构加固
3#, 4#, 厂房光伏板安装

其 它 事 项

本日现场监理人员

师勇 徐彪

记录人:

师勇

总监(总监代表):

徐彪