

监 理 日 记()

B1

日期: 2016 年 12 月 22 日

星期: 四

天气: 雨夹雪
气温: -4 ~ -4.8

工程名称: 青州普王制药有限公司2MW屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	全场巡视, 无安全隐患, 机械设备运行正常, 加固工作估计本周就可以完成. 由于天气问题, 组件安装未施工.	
施 工 情 况	承包单位 江苏省建建集团有限公司	施工内容及进度 管理人员在棚4人. 施工人员33人. 升降机6台 叉车1台. 焊机7台. 电箱6个 8#厂房钢结构加固.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 徐彪 师勇		
记录人: 师勇		总监 (总监代表): 徐彪