

# 监 理 日 记( )

B7

日期: 2016 年 12 月 23 日

星期: 五

工程名称: 泰州普臣制药有限公司12MW屋顶分布式电站项目

天气: 晴

气温: -4~3℃

监 理 工 作 情 况

各施工面巡视, 无安全隐患,  
检查机具, 机械设备运行正常,  
施工材料符合设计规范要求

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏省建建集团有限公司

管理人员在岗4人, 施工人员80人。

升降机6台, 电箱6个, 叉车1台, 焊机7台, 吊车1辆

8#厂房钢结构加固

3# 4#厂房光伏板, 夹具, 安装。

其 它 事 项

开监理例会。

本日现场监理人员

徐彪

师勇

记录人:

师勇

总监 (总监代表):

徐彪