

监 理 日 记()

B7

日期: 2016 年 12 月 27 日

星期: 二

工程名称: 青州尧王制药有限公司12MW屋顶分布式电站.

天气: 多云

气温: -9~1℃

监 理 工 作 情 况

空地巡视无安全隐患,

屋顶有雪, 组件安装无法进行.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏省江建集团有限公司

管理人员在岗4人 施工人员33人.

升降机台. 叉车台. 焊机7台 电箱6个

8#厂房 现场卫生打扫.

其 它 事 项

本日现场监理人员

师勇

记录人:

师勇

总监 (总监代表):

徐晓