

监 理 日 记()

B7

日期: 2016 年 12 月 5 日

星期: ~~星期六~~ 星期日

工程名称: 贵州茅台酒有限公司 2# 厂房屋顶分布式电站

天气: 多云

气温: -5~6℃

监 理 工 作 情 况

各施工面巡视, 无安全隐患.
焊前焊后符合设计要求.
脚手架搭设符合规范要求
施工单位应增加施工人员, 保质保量拖工期

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏省建建集团有限公司

管理人员在岗4人, 施工人员33人
升降机6台, 叉车1台 焊机7台 电箱6个
4#厂房T型钢加固焊接.
5#厂房T型钢焊接、加固, 脚手架搭设

其 它 事 项

本日现场监理人员

徐彪 李肖明

记录人:

师勇

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制