

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 6 日

天气: 多云

气温: -4~10℃

星期: 二

工程名称: 苏州尧王制药有限公司12MW屋顶分布式电站

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视, 无安全隐患.

机械设备运行正常.

脚手架搭设符合规范要求.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏省江建集团有限公司

管理人员在岗4人, 施工人员33人

升降机6台 叉车1台, 焊机7台, 电箱6个

4#厂房T型钢加固焊接

5#厂房T型钢加固焊接 脚手架搭设

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐彪

李尚明

师勇

记录人:

师勇

总监 (总监代表):

徐彪