

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 05 月 10 日

星期: 三

工程名称: 定边县公布井光伏园区升压站建设工程

天气: 晴
气温: 12-22℃

监 理 工 作 情 况	巡视发现: P2 电气楼外墙抹灰构造层与墙体使用的网络布不符合要求现场要求(小沈技术员)重新整改(质检部和监理) 330KV 升压站综合楼西侧路边氧气瓶和乙炔瓶不符合要求, 以要求立即整改(抹灰以外)				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="172 1061 341 1128">承包单位</th><th data-bbox="341 1061 1410 1128">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="172 1128 341 1621"></td><td data-bbox="341 1128 1410 1621"> P2: 电气楼外墙抹灰屋面女儿墙做防雷接地. 综合楼内安装穿线保护管(PVC) P3: 因村民阻挡, 无人施工. 外线: 组架 </td></tr> </table>	承包单位	施 工 内 容 及 进 度		P2: 电气楼外墙抹灰屋面女儿墙做防雷接地. 综合楼内安装穿线保护管(PVC) P3: 因村民阻挡, 无人施工. 外线: 组架
承包单位	施 工 内 容 及 进 度				
	P2: 电气楼外墙抹灰屋面女儿墙做防雷接地. 综合楼内安装穿线保护管(PVC) P3: 因村民阻挡, 无人施工. 外线: 组架				
其 它 事 项	330KV: 安装电缆沟过架. 综合楼底层制作架桥材料. 外墙喷洗. 事故油池及污水池. 化粪池浇筑垫层				
本日现场监理人员	王 锋				
记录人: 韩公明	总监理工程师: 梅波				

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建