

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 03 月 29 日

星期: 三

工程名称: 定边县公共井光伏电站110kV升压站建设工程

天气: 晴转阴

气温: 10℃ - 10℃

监 理 工 作 情 况	上午8:00时和正仪指挥部领导到P2区110kV升压站巡视检查,发现陕西银素公司昨晚浇筑的SVG基础垫层标高及厚度不符合设计规范要求,现场组织施工单位领导及技术员到重新测试,标高误差8公分,垫层厚度最薄5公分,以要求重新浇筑。 参加人员: 工程部部长 傅建国, 项目经理王留武, 技术员陈杰, 质检部部长 傅金国, 土建班师马德祥, 小高及监理	
施 工 情 况	承包单位	施 工 内 容 及 进 度 ① P2 电气楼拆模, 综合楼抹灰及在改SVG基础 ② P3 吊装设备构架, 绑扎支护消防泵房及水池钢筋及模板, 电气楼抹灰
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王 峰 韩 金 明
记录人: 韩 金 明		总监理工程师: 梅 波

江苏省建设厅监



由 扫描全能王 扫描创建