

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 4 日

星期: 二

工程名称: 定边县公共光伏电站升压站建设工程

天气: 小雨转阴

气温: 20-25℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视 P2 区 110KV 升压站 (检查电气楼屋面及屋内无渗漏) 2. P3 区升压站电气房内有 2 处渗漏 3. 巡视 330KV 升压站 (人字架下部一段有弯曲厂家过来处理方案: 返厂处理, 公司赵成岳副总及竟工在场) 4. P4 停工		
施 工 情 况	承包单位	施 工 内 容 及 进 度	
		P2. 清理综合楼屋内垃圾, 破砌电气房内电缆沟, 16:00 时浇筑 SVG 基础 P3 电气楼内刮白, 综合楼外墙抹灰 330KV 安装架架构及组装, 及配电房抹灰, 电缆沟支 除锈 护模板	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王峰, 韩人明	
记录人: 韩人明		总监理工程师: 梅波	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建