

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月5日

天气: 晴

气温: 22-17

工程名称: 定边县沙井子光伏电站升压站建设工程

日期: 2017年4月5日
星期: 一
工程名称: 定边县沙井子光伏电站升压站建设工程

监 理 工 作 情 况

P2、P3区巡视检查。

发现问题:

1. ① P2消防泵房防雨接地与主网需加一处至少于2处②泵房内等电位接地未引进泵房内部③部分8x10镀锌扁铁防腐不到位。④垂直接地线深度不符合要求(5x10扁钢)应25cm。2. P3综合楼给排水管未封堵

监 理 工 作 情 况

承包

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

1. P2 SVG砌墙、场区电缆沟支模、综合楼内清垃圾及外墙抹灰、消防泵房及水池绑扎等。
2. P3 综合楼内安装给排水管道及抹灰、电气房内刷围堰支护模板、开挖综合楼至电气房电缆沟。

施 工 情 况

其 它 事 项

下发监理通知单。

关于P3综合楼内给排水施工完成后未封堵及防水问题

其 它 事 项

本日现场监理

记录人:

本日现场监理人员

王峰。

记录人: 韩4.11

总监理工程师:

杨波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建