

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 9 日

星期: 日

工程名称:

天气: 小雨转阴
气温: 32 — 14

通化县东桥光伏电站建设工程

监 理 工 作 情 况

巡视: P₂: SVG区域支撑模板绑扎钢筋, 电气楼内砌砌电缆沟. 综合楼清理垃圾. 水泵房支撑模板

P₃: 电气房内刷白, 水泵房拆除模板

综合楼安装给排水, 电气房内焊接电缆沟

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

P₂: SVG区焊接接地, (8x10), 综合楼内抹灰.

P₃: 电气房内接地角铁, 刷白, 拆模, 安装

其 它 事 项

P₄: 外墙抹灰.

110KV外线: 未施工.

本日现场监理人员

王亚峰, 韩L.W

记录人:

韩L.W

总监理工程师: 梅凌



由 扫描全能王 扫描创建