

监 理 日 记 ()

2017年4月12日

天气: 晴
气温: 7℃ - 16℃

名称: 定边县公路局光伏园区升压站建设工程

巡视:

P₂: SVG 焊接接地扁铁及支护模板, 综合楼及水池(消防)支模, 电气房内砌墙, 室外设备构架焊接

P₃: 设备构架二次浇筑, 电气房内刷白及焊接盘柜槽钢, 化粪池及污水池砌砖

外线: 组装铁塔

P₁, P₄: 无人施工

承包单位	施 工 内 容 及 进 度
施工青兄	P₂ 综合楼内抹灰及给排水未施工, 外墙抹灰完成 电气房内正在砌墙, 电缆沟完成。 P₃: 综合楼抹灰及给排水完成, 外墙抹灰完成 电气房内外抹灰完成, 室内电缆沟完成
其它事项	330KV: 六氟化硫 SVG 断路器进场及开箱就位 1 组。
本日现场监理人员	王瑛, 韩仁明
记录人: 韩仁明	总监理工程师: 梅波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建