

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 13 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 12-15℃

工程名称: 定远县公布井光伏电站110kV升压建设工程

监 理 工 作 情 况	巡视: P2: SVG设备支模, 电气房内砌墙, 综合楼 安装给排水、焊接框架等。 P3: 门卫及车库抹灰, 综合楼内平整, 电气房 刷白及焊接槽钢(盘柜) 33kV: 砖砌电缆沟, 配电房外墙抹灰, 综合楼 内抹灰, 室外构架安装等				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="311 1025 470 1093">承包单位</th><th data-bbox="470 1025 1519 1093">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="311 1093 470 1585"></td><td data-bbox="470 1093 1519 1585"> P3: 化粪池及污水池、围墙未施工。 P2: 综合楼及水池基础钢筋绑扎完成, 模板正在支搭, 今天未施工 </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施 工 内 容 及 进 度		P3: 化粪池及污水池、围墙未施工。 P2: 综合楼及水池基础钢筋绑扎完成, 模板正在支搭, 今天未施工
承包单位	施 工 内 容 及 进 度				
	P3: 化粪池及污水池、围墙未施工。 P2: 综合楼及水池基础钢筋绑扎完成, 模板正在支搭, 今天未施工				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	王锋, 韩人明				
记录人: 韩人明	总监理工程师: 杨波				

江苏省建设厅监



由 扫描全能王 扫描创建