

监 理 日 记 ()

期: 2017 年 04 月 14 日

天气: 晴
气温: 7℃ - 17℃

期: 五
程名称: 建湖县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程

监
理
工
作
情
况

巡视: P₂: 电气楼砌墙. 综合楼安装给排水. SVG 基础
P₃: 门卫车库抹灰. 电气房内焊接槽钢及刷白
110KV: 无人施工.
330KV: 安装 SVG 断路器套管及刀闸底座就位等

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

P₂: 综合楼外墙抹灰完成. 内墙抹灰完成 60%
② 配电楼砌墙完成 40% ③ 电缆沟构筑物完成
④ SVG 基础完成. 砌砖完成 30%
P₃: 门卫及车库完成 80%. 电气房内刷白完成 50%
焊接槽钢(母线)完成 15%

其
它
事
项

外线: 完成组装 4 基铁塔
330KV: 安装完成 10%. 土建完成 85%

本日现场监理人员

王锋. 韩人明

记录人:

韩人明

总监理工程师:

梅波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建