

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 15 日

星期: 一

工程名称: 定边县公布井光伏园区110kV升压站项目

天气: 阴

气温: 4℃ - 13℃

监 理 工 作 情 况	上午巡视公布井70兆瓦光伏区项目。(质检部整理) ① ② P₂ 电气房砌墙 P₃: 电气房力焊接槽钢刷白 33kV: 安装 F56 断路器四组。 外线: 未施工	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 公布井东区完成组件安装 85% (西区未施工) 2. P₂ 土建完成 80% 安装 0% 3. P₃ 土建完成 85% 安装 10% 4. 外线立塔 4 基
其 它 事 项	下发监理通知单。04.013.	
本日现场监理人员		王锋, 韩L.W
记录人: 韩L.W		总监理工程师: 梅波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建