

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 04 月 18 日

星期: 二

工程名称: 定边县公路状园区升压站建设工程

天气: 晴
气温: 18-19℃

监 理 工 作 情 况	P₂: 安装室外设备构架. SVU、水泵房支模. 综合楼抹灰 防水墙抹灰. P₃: 综合楼内抹灰. 电气室内焊接槽钢. 刷白等. 外线: 无人施工. 330KV: 安装避雷针. 电瓷就位等工作	
施 工 情 况	承包单位	施 工 内 容 及 进 度
		P₂: 设备构架完成100%. 水泵房基础50%. 室外电 缆沟完成40%. 电气房土建完成60%等 P₃: 综合楼完成70%. 电气房完成85%. 室外设备 构架完成100%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王锋 韩4.明
记录人: 韩4.明		总监理工程师: 梅波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建