

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 19 日

星期: 四

工程名称: 定远县公布井光伏园区升压站建设工程

天气: 晴

气温: 7℃ - 17℃

监
理
工
作
情
况

巡视
P₂: 电气房内砌墙, SVG浇筑, 综合楼内抹灰 室外安装
钢架
P₃: 电气房内焊接槽钢, 刷白, 门卫及综合楼外基保温
综合楼内安装给排水管道.
P₁, P₄ 无人施工.
外线: 无人施工 (材料未进场)
330KV: 安装, 浇筑电缆沟, 门卫砌墙抹灰

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

P₂: 综合楼内抹灰完成 80% 综合楼房支模中
P₃: 电气房内刷白完成 60%, 焊接完成 40%
110KV 外线完成 16%

其
它
事
项

下午陆公司领导到 P₂, P₃, 330KV 升压站巡视检查

本日现场监理人员

王峰, 韩人

记录人:

韩人

总监理工程师:

杨波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建