

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 24 日

星期: 二
工程名称: 定边县公共光伏电站升压站建设工程

天气: 晴
气温: 22-21℃

监
理
工
作
情
况

P₂: 综合楼屋面保温及浇筑保温层

外线: 人工开挖防雷接地沟。

P₃: 发现电气室内焊接盘柜槽钢不平整, 现场要求施工技术员郭富林整改。

P₂, P₃ 因二次开挖发现主网槽钢有轻微锈蚀, 因施工

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

P₂: 综合楼屋面、外墙保温, 屋内抹灰, 电气室内砌墙, SVG、电气室构造柱及综合楼浇筑明流筑
P₃: 围墙砌砖, 综合楼内二层批腻子, 电气室内外墙批腻子

其
它
事
项

110kV 外线: 6602 铁塔组立。

330kV: 安装高压隔离开关及电缆沟内支架
门卫抹灰, 综合楼内抹灰刷白。

本日现场监理人员 王峰 韩金明

记录人: 韩金明

总监理工程师: 梅波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建