

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 25 日

星期: 三

工程名称:

定边县公共光伏电站升压站建设

天气:

晴

气温:

7℃-19℃

监
理
工
作
情
况

P2: 综合楼内抹灰及屋面浇筑完成 ~~综合楼内抹灰完成~~
因搅拌机站减速机损坏, 消防泵房明日浇筑。
旁站SVG电缆浇筑垫层及综合楼外墙保温

P3: 上午浇筑围墙圈梁。

330kV: 六氟化硫断路器抽真空, 充六氟化硫气体

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

P2: SVG浇筑电缆沟垫层, 设备区平整场平, 接
地线安装线管及排污水管。综合楼内抹灰完成
综合楼外墙保温, 屋面保温完成, ~~综合楼内抹灰完成~~
侧小基础支模, 电气房内砌墙。

P3: 电气房外墙批腻子, 房顶吊装保温材料
(水泥、煤渣及沙) 围墙砌砖

其
它
事
项

330kV: 六氟化硫抽真空, 充六氟化硫气体, 安
装电缆沟支架, 土建门卫支模, 绑扎等

本日现场监理人员

王锋 韩仁以

记录人:

韩仁以

总监理工程师:

梅波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建