

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月26日

星期: 四

工程名称: 定边县公共体育场馆及配套工程

天气: 晴

气温: 22-15℃

监 理 工 作 情 况

P2: 我上午7:30分在P2区主变北侧出线桥杯口基础浇筑前
来自监理报验, 导致基础出严重倾斜(跑模严重), 现
场要求施工单位重新浇筑, 并罚款1万元(质检部签字)
P3: 综合楼外墙抹灰不平整导致保温施工队不能进
行下道工序, 现场要求土建施工队整改后并验收合格
交付保温施工队。
给质检部下发处罚单。

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

P2: 外墙保温(综合楼)、电气房砌砖(墙)、SVG电缆
沟放线, 接地处安装管道及制作渗水井、
整改杯口基础, 平整场平
P3: 砖砌围墙、平整场平及综合楼内地面屋面及
外墙保温。

其 它 事 项

110kV外线: 无人施工。

330kV: 开箱110kV区套管, 安装断路器, 门卫抹灰等

本日现场监理人员

王 毅 韩 L. W.

记录人:

韩 L. W.

总监理工程师: 梅波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建