

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 27 日

星期: 五

工程名称: 定边县公布井光伏电站升压站建设

天气: 晴
气温: 12-14℃

监 理 工 作 情 况

P2: 整改主变北侧母线桥架杯口基础。(已整改)
昨晚浇筑综合泵房及水池(消防)
P3: 电气房屋面做保温防水. 综合楼外墙保温
110kV外线: 人工开挖所需接地
330KV: 安装H105设备及330kV断路器刀闸

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

P2: 消防泵房拆除钢管. 场区平整. 电气房
砌砖墙作. SVG砖砌电缆沟. 综合
楼外墙批腻子. 屋面上瓦.
P3: 电气房屋面保温. 综合楼屋面找坡及
外墙保温. 屋内找地坪. 场区平整围

其 它 事 项

围墙砌砖. 电缆外墙批腻子.
外线: 人工挖接地沟.
330KV: 配电室因排灰. 综合楼底层筑. 门卫排灰

本日现场监理人员

王锋. 韩金明

记录人: 韩金明

总监理工程师: 杨波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建