

日期: 2017年05月12日
 星期: 五
 工程名称: 定边县公布井光伏园区升压站建设工程

监 理 日 记 ()

天气: 晴
 气温: 20-24℃

330KV升压站主变就位, 现场负责人1名, 施工人员4名, 安全员1名。
 方法: 采用液压推拉式(液压泵配55KW电机), 道轨50米, 枕木12根, 板手, 撬杆, 水平仪, 卷尺, 并制定完整的安全措施, 15吨千斤顶4台。
 型号: D1PPS2-36000/330KVA

承包单位	施 工 内 容 及 进 度
P2: SVG支模, 电气房外墙抹灰 P3: 综合楼屋面做透气孔盖板 外线: 在P2西侧组装 330KV: 主变进场, 安装电缆沟支架, 斜接构架接地端子, 主控楼喷油(外墙), 下午就安装及道路清理	

下午15:00时在监理会议室召开安装调试单位碰头会, 参加人员业主: 工程部长, 项目经理, 质检部长及技术人员, 施工单位: 傅总, 刘总及技术人员, 土建普工及监理单位: 傅总, 刘总及技术人员, 监理单位: 傅总, 刘总及技术人员

本日现场监理人员: 王锋 (会议室以搬到监理部) 监理工程师: 梅波
 记录人: 韩小四

江苏省建设厅监制

