

监 理 日 记

日期: 2017 年 5 月 13 日

星期: 六

工程名称: 定边县公布井光伏园区升压站建设工程

天气: 晴转阴
气温: 9℃ - 22℃

监 理 工 作 情 况

1. 上午 9:00 时在 330kV 升压站验收 1# 主变基础
(三方: 安装调试单位 陕送(恒达) 3 人 刘志文
负责, 技术负责人 赵二, 资料员 袁佳乐, 监理
以, 甲方运维负责人 袁克鹏
发现问题: 主变中心线与设备图纸不符(已于厂家
联系)

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度 情 况

P₂: 电气房外墙抹灰, 电气楼东电缆沟
(1# 楼处) 段绑扎支护电缆沟, 综合
楼后开挖散线污水池、化粪池
P₃: 综合楼屋面浇筑保温层保护层, 围
墙绑扎支护、砌砖

其 它 事 项

外线: 组装, 已完成 11 基
330kV: 浇筑路面, 安装支架, 焊接接地
端子, 预制制作桥梁工程

本日现场监理人员

王 锋

记录人:

韩 4 明

总监理工程师:

梅 波



由 扫描全能王 扫描创建