

期: 2017 年 5 月 14 日 期: 四 程名称: 定边县公布井光伏园区升压站建设工程 天气: 晴 气温: 7℃-20℃ 监 理 日 记 ()

监 理 工 作 情 况

P3: 整改综合楼外墙(前墙)不平整,

村民阻挡去P2、P3处高空作业车,以排110互协调处理

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

P2: 电气楼批腻子、外墙抹灰、电气楼后开挖
返筑垫层、支护、绑扎

P3: 整改综合楼外墙不平整、屋内装修、围基修
理圈梁不平整。

外线: 组装330kV北侧终端塔。

330kV: 道路浇筑、主控室底层预制、焊接、110kV
区设备构架焊接、外墙喷油漆

其 它 事 项

本日现场监理人员

王 锋

记录人:

韩 4. 明

总监理工程师:

梅 波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建