

日期: 2017年05月20日

星期: 十

工程名称: 公布井光伏园区升压站建设工程

天气: 晴

气温: 12℃ - 24℃

监理工作情况

330kV:

发现瓷瓶绝缘子有一片破损未发现资料.

② 330kV站 110kV区 东边一组避雷器少资料

③ 协调 110.330厂家, 因二次接线内部未接, 严重影响试验进度. 以上问题以和运维袁克鹏联系并落实.

施工情况

承包单位

施工内容及进度

P₂: 电气房批腻子. 综合楼砖砌卫生间烟
综合楼房檐梁子. 车库浇筑垫层. 砖砌墙体

P₃: 道路浇筑. 综合楼屋顶盖瓦. 门卫上盖
综合楼外墙喷洗

外线: 在P₃西组装

其它事项

330kV: 绝缘子耐压试验. 1分钟. 60kV
道路浇筑. 焊接. 预制. 批腻子.

本日现场监理人员

记录人: 韩伟

总监理工程师: 梅波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建