

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 05 月 27 日

天气: 晴

气温: 12℃ - 21℃

工程名称: 公布井光伏电站升压站建设

监 理 工 作 情 况

330KV升压站 110KV区 三工位开关至控制柜二次电
缆预留长度在8米以上及最短5米之内 存在空
部盘在开关底下电缆沟内,存在安全隐患及以
检修不方便且不美观,不整齐,现场和厂场,设计
及公司领导汇报.(图纸要求预留2米)
要求 未做航空插头的全部整改,做过的把预留长度

承包单位 拉列主电缆沟内 内容及进度

施 工 情 况

P2: 砖砌库房,浇筑主变倒电缆.

P3: 批腻子,吊顶(综合楼)喷油漆

330KV: 三工位开关包检漏,二次电缆放线,
预制焊接桥架,焊接瓷瓶构架

检修

其 它 事 项

上午9时到公司参加周会

本日现场监理人员

胡斌 王峰

记录人:

郭4号

总监理工程师:

胡波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建