

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 05 月 31 日
 星期: 三
 工程名称: 公路井光伏园区升压站建设工程

天气: 晴
 气温: 15℃ - 27℃

监 理 工 作 情 况	P2: 综合楼钢筋影响进度及电气房内盘柜基础槽钢未进场 (因资金紧张未采购) 8:00 33kV: 主控楼(巡视)发现所有盘柜基础槽钢未预埋 50x5镀锌接地扁铁. 现场与设计院(天虹)吴海 燕和于浩龙联系发图纸过来, (设计院说图纸没有 设计接地) 10:00 以收到主控楼接地C4D图纸 并转发施工单位, 经表工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		P2: 砖砌污水池. 化粪池及库房. 电气房外电缆 沟放线. 绑扎. 支模. 综合楼内西侧拖灰子 P3: 综合楼内吊顶. 铺地砖. 安装窗户 33kV: 管母预制. 电缆沟安装支架及焊接接地 扁铁. 主控楼内铺地砖. 事故池浇筑 垫层. 场区道路浇筑. 一层底屋焊接安装 电缆桥架. 门卫屋面焊接安装女儿墙防雨 接地
其 它 事 项		
本日现场监理人员	胡斌. 王峰 韩L.WS	
记录人: 韩L.WS	总监理工程师: 梅波	