

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 06 月 03 日

星期: 一  
工程名称: 公路村光伏电站升压站建设

天气: 阴  
气温: 14℃ - 26℃

监 理 工 作 情 况

330KV升压站消防管道水压强度试验压力, 工作压力1.0MPa.  
升压至1.4MPa. 保压<sup>15</sup>30min. 降到设计压力. 保压30min. 然后  
稳压24h. 不降不漏掉. 合格

8:00时至下午4:00时. 甲方陈杰. 监理王锋. 韩.

压力表精度1.5级为试验压力的1.5倍. 管道PE,  $\phi 100$

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

P<sub>2</sub>: 砖砌库房. 门卫. 泵房绑扎. 支护. 综合楼内和  
腻子.

P<sub>3</sub>: 综合楼吊顶. 铺地砖. 浇筑卫生间垫层.

110KV: 无人施工 (村民阻挡)

330KV: 浇筑道路. 安装门窗. 试压. 焊接爬梯.

其 它 事 项

软图线制作, 管母焊接, 桥架安装. 门卫及  
主控楼铺地砖

本日现场监理人员

胡斌. 王锋

记录人:

韩. 明

总监理工程师:

梅波