

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 06 月 08 日

星期: 四

工程名称: 公布井光伏园区升压站建设工程

天气: 晴  
气温: 22-28℃

监 理 工 作 情 况

P2上午浇筑电气楼北侧围墙垫层及电气楼低压室至综合楼段电缆沟垫层

下午发监理工作通知单 003 关于 330KV 窗框金属槽

切割的事宜及下午在监理会议室召开通知单整改的事宜(赵总)

2017年主变附件进场(因无人看管,暂卸P5)

工程部经理  
质检部经理  
项目经理

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

330KV

P2: 浇筑垫层(电缆沟、围墙)污水池支模  
综合楼铺地砖

P3宏大

P3: 场区平整、焊接明敷接地排(电气房)  
综合楼内卫生间贴砖

330KV安装

恒达

330KV: 焊接管母、挂110KV母线、底层安装桥架

其 它 事 项

外墙安装窗框、电缆沟内安装支架  
浇筑门卫至二马路段道路, 110KV区  
人工挖次网接地沟。

本日现场监理人员

王锋、胡斌

记录人: 韩华明

总监理工程师: 杨波