

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 06 月 07 日
 星期: 五
 工程名称: 公路光伏园区升压站建设工程

天气: 晴
 气温: 12℃ - 21℃

监 理 工 作 情 况

巡视 P₂ P₃ 330kV 升压站。

在 P₃ 电气楼东侧发现明敷接地干线未预留 2 处 (不好) 供, 逆时接地用的接线柱 (端) 式接地螺栓。

要求机械开孔用镀锌 12# 螺栓固定

下午 16 时在监理办公室 (会议室) 召开例会

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

P₂: 综合楼铺地砖, 综合控制楼放线开挖围墙, 污水池, 支护结构, 电缆沟支护, 门卫砖砌等

P₃: 消防整改及材料, 综合楼装修, 综合楼卫生间粘墙砖及批腻子。

330kV: 焊接管母, 装修主控楼, 二次盘柜 (主控楼)

就位, 六氟化硫断路器端子接线 (厂家)

其 它 事 项

下午

本日现场监理人员

胡斌 王锋

总监理工程师: 梅波

记录人: 韩小以