

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 06 月 10 日

星期: 六

工程名称: 公布井光伏园区升压站建设工程

天气: 晴

气温: 12℃ - 25℃

监
理
工
作
情
况

P₂区110KV升压站管理区(综合楼前侧)一段主网接地未报验,要求重新开挖,现场质检部、监理及施工单位在现场,施工方郭富林叫(甲方现场人员)马德祥过来确定,马说已焊接合格。

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

P₂: 综合楼铺地砖,库房屋面支模,围墙砌砖
P₃: 综合楼卫生间墙砖,电气房内焊接安装明敷接地干线,管理区道路铺砂石
330KV, 焊接管母,门卫盖瓦,主控楼装修安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王峰, 胡斌, 韩仁以

记录人:

韩仁以

总监理工程师:

柏波

江苏省建设厅监制